

(1) 工事概要

目 的

本工事は、伊東港サンライズマリーナを構成する白石防波堤にケーソン1函(L=16.5m)を据付けるため、清水港ケーソンヤードから伊東港へ安全に回航する準備としてケーソンの点検と回航蓋取付け等作業及びケーソン回航を行なうことを目的とする。

方 法

- ・回航用上蓋取付け(起重機船作業)
- ・回航用ロープ(大回し)の取付け(起重機船作業)
- ・ケーソン浮上(起重機船作業)
- ・ケーソン底面の摩擦増大マットの点検(潜水作業)
- ・ケーソン回航(引船による曳航作業)

期 間

自 令和 8年 5月 25日 予備日 (令和 8年 6月 2日 から  
至 令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 30日 まで)

工事内容

工種	種別	細別	単位	数量	備考
本體工					
	ケーソン据付工		函	1	
		上蓋工	式	1	
		ケーソン回航	函	1	

(5) 工程表

工種	5月							6月									
	1	5	10	15	20	25	27	31	1	5	10	15	20	25	27	30	
準備工	■■■■■■■																
回航蓋 運搬組立					■												
回航蓋設置							■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
回航用大回し ワイヤー設置							■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
マット点検								■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ケーソン浮上 ・引出								■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ケーソン 回航								■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

回航上蓋運搬組立 R8.5.22~R8.5.23 (陸上作業)

回航上蓋設置 R8.5.28~R8.5.30 実質作業1日 予備日 R8.5.31~R8.6.30

大回しワイヤー設置 R8.5.28~R8.5.30 実質作業1日 予備日 R8.5.31~R8.6.30

マット点検 R8.5.31 実質作業1日 予備日 R8.6.1~R8.6.30

ケーソン浮上 R8.5.31 実質作業1日 予備日 R8.6.1~R8.6.30

ケーソン回航 R8.5.31~R8.6.2 実質作業2日 予備日 R8.6.1~R8.6.30

陸上作業 ■■■■■  
 海上作業 ■■■■■  
 海象状況により順延します ■■■■■▶